

محاضر جلسات لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

محضر جلسة عدد 8 و 9





لجنة الديمقراطية التشاركية

والحوكمة المفتوحة

محضر جلسة عدد (8)

التاريخ: يوم الاربعاء 04 نوفمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا.

جدول الأعمال:

- مراجعة مدى شفافية برامج البلدية

مراجعة الوثائق التالية:

- قائمة في مشاريع البلدية حسب المناطق (المنجزة وغير المنجزة وفي طور الانجاز) للمخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2018 و 2019
- تقرير من مشروع سوق الجملة
- نسخة من كراسات الشروط الفنية والمالية
- محاضر جلسات لجنة الأشغال

الحضور:

- سميرة عمري رئيسة اللجنة
- عبد اللطيف راجح عضو اللجنة
- فاضل الطرابلسي عضو اللجنة
- صلاح الدين رحيم عضو اللجنة
- منجية النابلي عضو اللجنة
- رفيعة الهمامي جرادي
- هاجر بنحسين
- منجية التركي
- همسة غولة
- ماجد ضيف الله
- متوكل جماعي

الغياب من المجلس :

- بوعبدالله داي (رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية)
- سفيان داي
- محمد الشيجاوي
- حنان خليفي
- عبد الرؤوف بالسعود
- سلوى الحمروني
- أحمد شلبي
- رقية مامي



الغياب من الادارة :

- رضا ساسي (مدير الشؤون المالية والادارية)
- ساسي يزدي (رئيس مصلحة البناءات)
- فتحي بوخشينة (رئيس مصلحة الطرقات)
- عبد الحميد دخيل (رئيس مصلحة التنوير)
- صفاء الفقيه (رئيس مصلحة الاعلامية)

انطلقت الجلسة أشغالها على الساعة العاشرة والنصف وافتتحت الجلسة رئيسة لجنة مرحبة بالحضور مشيرة إلى أنه تطبيقا للنظام الداخلي وبالتحديد للفصل 67 (مهام اللجان) وللمرة الأولى تعقد جلسة لمتابعة أشغال البلدية وخاصة برنامج المخطط الاستثماري التشاركي.

- كما أشارت انه اثر الجلسة التي عقدتها اللجنة بتاريخ 2020/07/05 تم الاتفاق خلالها على متابعة مدى تقدم أشغال المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018 وعلى إثره تعهدت رئيسة اللجنة بإعداد روزنامة جلسات زيارات ميدانية لمتابعة الأشغال ، حيث قامت بتاريخ 13 جويلية 2020 بمراسلة رئيس البلدية بمدى جميع البرامج التنموية المزمع تنفيذها بسنة 2018 من إنارة ، تبليط-ترصيف ولم تتلقى الرد ثم أعادت الطلب يوم 22 جويلية 2020 كتذكير ولم تتلقى ردا بذلك وأخيرا قامت بطلب ثالث بتاريخ 09 أكتوبر 2020 ولم تتلقى ردا فالتجأت إلى مطالب النفاذ حيث حصلت على :
- قائمة في المشاريع حسب المناطق المنجزة وغير منجزة أوفي طور الانجاز للمخطط الاستثماري التشاركي لسنتي 2018 (كهرباء-تبليط-ترصيف-تعبيد) ...
 - قائمة مشاريع البناءات وصيانة المنشآت التي أنجزتها البلدية خلال سنتي 2018 و 2019.
 - تقرير من مشروع تهيئة سوق الجملة للخضر والغلال بقابس مع المشاريع المبرمجة لتأهيل وتطوير طرق العمل بالمستودع البلدي.
 - نسخة من كراسات الشروط الفنية والمالية لمشاريع التنموية لسنتي 2018 و 2019.
- ولم تتحصل على نسخة من محاضر جلسات لجنة الأشغال لسنوات 2018-2019-2020.

فتح باب النقاش:

- ربيعة جراي : كل رئيس لجنة مطالب بمحاضر الجلسات مع تطبيق النظام الداخلي.
- منجية التركي : هنالك نوع من المراوغة في تحديد المعطيات والضبابية وعدم فهم وتفهم بين الإدارة والمجلس،
- يجب متابعة جميع برامج البلدية سواء التي تقوم بها اللجان أو المصالح البلدية.
- مدنا بقائمة في المشاريع المنجزة.

ثم تم التطرق لقراءة محاضر جلسات المخطط الاستثماري السنوي التشاركي لسنة 2018 ، وقراءة محاضر الجلسات ومقارنتها بما أنجز.



نتائج الجلسة بمنطقة قابس المدينة:

المنطقة	قابس المدينة 350 أد
المبلغ المخصص	
المنطقة أ- 1 87.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط 1 - تبليط نهج الطاهر واجه والأزقة المتفرعة عن ساحة المغرب العربي (مواصلة تحسين) 2 - تعبيد نهج الورد 3 - تبليط الأزقة المتفرعة عن نهج القصر وتنويرها.
لم يقع تعبيد نهج الورد - الأزقة المشار إليها المتفرعة من شارع المغرب العربي غير واضحة عناوينها وجوب تحديداتها ومتابعاتها بالصور. - السيد صلاح رحيم: يطالب بتدقيق في انجاز المشاريع مع تدقيق مالي لأن أساس PAI الشفافية ويدعم بذلك الدستور باعتبار ضرورة تمثيل الشراكة بين البلدية والمواطن. - ضرورة إعداد مخططات حول PAI 2018/2019	
المنطقة ب- 2 85.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط 1- تعبيد الانهج المتفرعة عن نهج العنبر 2 - تعبيد نهج سيدي ابي لبابة 3 - ترصيف نهج تكابس 4 - تنوير نهج احمد التليلي
- تم تعبيد الانهج المتفرعة عن نهج العنبر و نهج سيدي لبابة. - لم يتم ترصيف نهج تكابس (نفس الملاحظات الأولى)	
المنطقة ج- 3 85.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط 1 - تعبيد نهج الهداية ونهج بنزرت 2 - تعبيد نهج السلامي عامر 3 - تعبيد نهج سيدي ابي اسحاق 4 - ترصيف شارع المغرب العربي وحي الانس
- المطالبة بمقاييس الأولوية التي اعتمدها رئيس المصلحة مع تحديد جزئيات تعبيد الطريق(طوله - العرض- الرصيف... (Devis - إضافة نهج الرفق غير مبرمج - تم تبليط نهج ابي اسحاق عوض التعبيد. - تم تبليط زقة المستوصف بشارع المغرب العربي وهي غير مبرمجة. - لم ينجز ترصيف شارع المغرب العربي وحي الأنس	
المنطقة د- 4 85.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط 1 - تعبيد نهج بحي الكرنيش 1- تعبيد نهج بحي الهناء(الحرس والمنصورة) 2- تنوير انهج باب بحر 3- تصريف مياه الأمطار بنهج الواد وحي الهناء
لم يقع انجازه تساؤل عن المبلغ 85.5 اد أين صرف	



نتائج الجلسة بمنطقة حي المنارة:

المنطقة	دائرة حي المنارة
المبلغ المخصص	350 أد
حي المنارة 87.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط
	1 - تعبيد ما تبقى من انهج حي المنارة
	2 - تعبيد طه حسين (القنطرة)
	3 - تنوير انهج بحي المنارة
- تم تعبيد نهج الرازي ونهج بن رشد - لم يتم تعبيد نهج طه حسين	
حي الازدهار 85.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط
	1 - تعبيد الانهج الفرعية بحي الازدهار
	2 - تعبيد نهج الشروق
	3 - تنوير انهج بحي الازدهار
- تعبيد الانهج الفرعية بحي الازدهار - نهج الشروق لم ينجز	
حي الزهور 1 و 2 85.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط
	1 - تعبيد الانهج المتفرعة عن نهج الحدائق (تقاسيم مرابط، والسلام والسبتية 2)
	2 - مواصلة تعبيد نهج الورد
	3 - مسح طرقات حي السبتية 1
- تعبيد الانهج المتفرعة عن نهج الحدائق (تقاسيم مرابط، والسلام والسبتية 2) - لم يتم تعبيد نهج الورد - تم مسح طرقات حي السبتية 1	
حي النزهة 85.5 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط
	1 - تعبيد شارع باستور (مواصلة)
	2 - تعبيد نهجين بحي النزهة
	3 - مسح طرقات حي عزيز
لم يقع انجازه	

نتائج الجلسة بمنطقة شط السلام-البلد:

المنطقة	دائرة شط السلام - البلد
المبلغ المخصص	400 أد
حي الضهرة 100 أد	حسب متابعة رئيس الدائرة للأشغال تم صرف 225 أد فقط من المناب المخصص للدائرة
	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط
	1 - تعبيد نهج التقوى
	2 - تعبيد نهج الحنة
	3 - تعبيد نهج التبغ
	4 - تبليط جميع الأنهج الفرعية
	5 - تصريف مياه الأمطار
- لم يقع انجاز نهج التقوى - نهج الحنة تم ترصيفه ولم يعبد وهو مخالف لما صرح به - تعبيد نهج حوال الواد الحربي وهو غير مبرمج توصية: لمزيد الشفافية: ضرورة مدنا بجميع	



	الجزئيات (المساحة – الكلفة) في شكل جداول ملاحظة : لم تحترم الأسبقية في المشاريع
حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط	الرواجحية والقنانية 100 أد
1 – تعبيد نهج سيدي سعد	
2 – تعبيد نهج الأهرام	
3 – تركيز نقاط إنارة بالنزلة	- لم يقع تعبيد نهج سيدي سعد وبالتالي لم تحترم الأولوية اختيار المواطنين - بالنسبة للإنارة بالنزلة تتبع لمصلحة التنوير ولا نعلم لماذا تم احتسابها من ضمن المشاريع.
حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط	حي القيطون-البلد 100 أد
– تعبيد نهج القيطون	
2- تعبيد نهج الفجر	
3 – تعبيد نهج سيدي حسن(مواصلة)	- جميع المشاريع لم تنجز مع العلم ما انجز بنهج سيدي حسن هي مشاريع PRD
حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط	حي سيدي الحربي 100 أد
1 – تعبيد نهج سيدي الحربي	
2 – تنوير الطريق المؤدي لسيدي الحربي	- تم تعبيد سيدي الحربي نفس الملاحظة بالنسبة للتنوير وهي من مشمولات مصلحة التنوير

نتائج الجلسة بمنطقة سيدي ابي لبابة:

المنطقة	دائرة سيدي ابي لبابة
المبلغ المخصص	400 أد
	اقتراح رئيس الدائرة: ضرورة إشراف مكتب دراسات على PAI
الحي القديم 100 أد	حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط
	1 – تعبيد نهج النور ونهج سيدي بشار
	2 – تعبيد نهج عمار بن ياسر ونهج عمر بن العاص.
	3 – تعبيد زنقة عدد 1 المتفرعة عن شارع صلاح الدين
- تم تعبيد نهج النور ونهج سيدي بشار و عمار بن ياسر وعمر بن العاص(لم يقع احترام المواصفات المطلوبة) لم يتم تعبيد زنقة عدد 1 المتفرعة عن شارع صلاح الدين .	



حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط	الشماطي 100 أد
1 - تعبيد النهج المتفرع عن نهج كندا	
2 - تعبيد شارع الصين	
3 - مواصلة تعبيد شارع الولايات المتحدة الأمريكية	- تم تعبيد النهج المتفرع عن نهج كندا لم يتم تعبيد شارع الصين ولم تتم مواصلة تعبيد شارع الولايات المتحدة الأمريكية.
حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط	حي النخيل وزريق 100 أد
1- تعبيد أنهج حي النخيل.	
2 - تعبيد نهج حي النور.	
3 - إنارة وسط حي النخيل.	
4 - تعبيد نهج القادسية والانهج المتفرعة عنه	- تم تعبيد نهج القادسية والانهج المتفرعة عنه لم تعبد أنهج حي النخيل ولا نهج حي النور ولم تحتزم أولوية اختيار المواطنين
حسب ما جاء بمحاضر الجلسات وكراسات الشروط	الشماسة و ضهرة سيدي 100 أد
1- تعبيد الطريق الرابط بين طريق مطماطة والشماسة في مستوى الثكنة.	
2 - تعبيد الطريق المؤدي لظهره سيدي بشار.	
3 - تعبيد نهج سهيب بن سنان وتبليط زنقة متفرعة عن نهج سيدي هريش.	- تعبيد الطريق الرابط بين طريق مطماطة والشماسة في مستوى الثكنة (20 م تقريبا) لم يتم تعبيد الطريق المؤدي لظهره سيدي بشار.

المخرجات:

- عدم احترام محاضر جلسات المناطق للمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018 .
- عدم نشر تقديرات انجاز المشاريع بالأرقام.
- عدم احترام الأولويات المواطنين في تنفيذ المشاريع.
- عدم إعلام لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بانطلاق الأشغال لإعلام ممثلي المناطق والمجتمع المدني.

المطالب:

طلب مساءلة للسيد رئيس البلدية والسيد رئيس مصلحة الطرقات وللسيد رئيس لجنة الأشغال في لتوضيح هذه الاشكاليات المدرجة والتوضيح حول تنفيذ المشاريع المبرمجة قبل انعقاد الدورة العادية الرابعة.

اختتمت الجلسة أشغالها على الساعة 13.00 وستستأنف في أقرب الآجال.

رئيسة اللجنة

سميرة عمري



لجنة الديمقراطية التشاركية

والحوكمة المفتوحة

محضر جلسة عدد (9)

التاريخ: يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 على الساعة والنصف صباحا.

جدول الأعمال:

مواصلة لجلسة 04 نوفمبر 2020 متمثلة في :

- متابعة قائمة المشاريع المنجزة حسب المناطق
- متابعة نسخة من كراسات الشروط الفنية والمالية.

الحضور:

- سميرة عمري رئيسة اللجنة
- عبد اللطيف راجح عضو اللجنة
- فاضل الطرابلسي عضو اللجنة
- صلاح الدين رحيم عضو اللجنة
- منجية النابلي عضو اللجنة
- رفيعة الهمامي جرادي
- بوعبد الله داي (رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية حضر في أول الجلسة ولم يتم بمواكبتها)

الغياب:

- سفيان داي
 - محمد الشبحاوي
 - حنان خليفي
 - عبد الرؤوف بالسعود
 - سلوى الحمروني
 - أحمد شلبي
 - رقية مامي
 - هاجر بنحسين
- افتتحت الجلسة السيدة رئيسة اللجنة مرحبة بالحضور ثم وضعت الجلسة في إطارها وهو متابعة بذلك أشغال المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018 .
- قبل الانطلاق في الجلسة أثارت رئيسة اللجنة الى الفصل 111 والمتعلق بالتمويل العمومي مع ضرورة اعداد برامج مع الجمعيات



ثم قامت رئيسة اللجنة بتوزيع محضر الجلسة السابقة بتاريخ 04 نوفمبر 2020 مع مراجعته والتثبت من المعطيات مع رؤساء الدوائر ومدى تقدم انجازه ومع مطابقته بما جاء بمحاضر جلسات المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018،

كما قامت رئيسة اللجنة بعرض كراسات الشروط لجميع الحضور لتتم مراجعتها ومقارنتها بما جاء بمحضر جلسات المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018 .

وأكد جميع الحضور بأن كراسات الشروط مطابقة لمحاضر جلسات المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2018 ولكن لم يتم التطابق في الانجاز وعلى أرض الواقع.

كما عبر الحضور عن استيائهم لعدم مواكبة رئيس لجنة الأشغال الجاسة ولعدم تسليمه محاضر جلسات لجنة الأشغال للجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالرغم من مطالبة رئيسة اللجنة بمطلب مضبط بمكتب الضبط بتاريخ 2020/07/13 كما قدمت تذكير بتاريخ 2020/07/22 كما تم الرفض على مطلب النفاذ .

كما عبروا عن استيائهم بعدم إعلام لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بانطلاق الأشغال المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2018 لإعداد تقاريرها الدورية ولإعلام ممثلي المناطق والمجتمع المدني للمتابعة والتقييم كما نصت بذلك مجلة الجماعات المحلية بالفصل 29 والنظام الداخلي، وتساءلوا على عدم نشر تقديرات انجاز المشاريع بالأرقام وعدم احترام الأولويات المواطنين في تنفيذ المشاريع.

المطالب والتوصيات:

- المطالبة بتحديد ارساء الصفقة على المقاول وتاريخ انطلاق الأشغال بكراس الشروط.
- ضرورة عرض الصفقات على المجلس البلدي.
- طلب جلسة مع السيد رئيس البلدية والسيد رئيس مصلحة الطرقات والسيد رئيس لجنة الأشغال لتوضيح هذه الإشكاليات المدرجة والتوضيح حول تنفيذ المشاريع المبرمجة .
- طلب عقد جلسة مع ممثلي المناطق والمجتمع المدني لإعلامهم بمخرجات انجاز المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2018.
- إعلام لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بانطلاق أشغال الكهرباء لإعلام ممثلي المناطق والمجتمع المدني ليتسنى لهم المتابعة والتقييم كما نصت عليه مجلة الجماعات المحلية.

اختتمت الجلسة أشغالها على الساعة الثانية عشر والنصف وستستأنف في أقرب الآجال.

رئيسة اللجنة

سميرة عمري