

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة
بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016-2017-2018-
2019

الولاية :
قابس

ملاحظات شخص المشاريع المعطلة او المؤجلة او الملغاة	الانجا ز المالي %	الانجا ز الماد ي %	الكلفة المحينة (بالدينار) (ر)	رزمة صرف الاعتمادات				مصادر التمويل				الكلفة الاولية(بالدينار) (ار)	سنة البرم جة	المشار يع	البلدية	ع/ ر	
				مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي	مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة						قرض
تم الغاء المشروع													120 000	201 6	بناء قاعة اجتماعات ببوشمة	قابس	1

2	قابس	بناء قاعة احتفالات بدائرة شط السلام	2016	190 000	190 000	190 000											168 955	100 %	100 %	انتهت الاشغال
3	قابس	تهيئة القباضة البلدية	2016	50 000	50 000	50 000											49 241	100 %	100 %	انتهت الاشغال
4	قابس	بناء مقر الحالة المدنية بالمنطقة الثانية	2016	180 000	180 000	180 000											187 000	60%		
5	قابس	تعبيد	201	498	1 200	450 000	25	11	52								1	100	100	انتهت الاشغال

		%	176				7	2			2		000	000	6	الطرقا ت		
		%	401				64	85			00							
		%					0	0			0							
6	قابس	الترصد يف	201 6	100 000	100 000	99 857		99 857					100 000	100 000				
7	قابس	التنوير العموم ي	201 6	200 000	100 000									200 000				
8	قابس	صيانة الطرقا ت	201 6	200 000	100 000	188 481		52 008					200 000	200 000				
9	قابس	تهيئة مقبرة سيدي ابي لبابة	201 6	100 000	100 000	99 954							100 000	100 000				
10	قابس	تهيئة سوق	201 6	80 000	100 000	79 355		79 35					80 000	80 000				

								5										باب بحر وسوق المنزل		
انتهت الاشغال	100 %	100 %	79 973					79 97 3					80 000	80 000	201 6	تهيئة المسرح البلدي	قابس	11		
انتهت الاشغال	100 %	100 %	292 566					29 2 56 6					250 000	250 000	201 6	تركيز اشارات المرور الضوء ية	قابس	12		
تم الغاء المشروع													26 000	26 000	201 6	تركيز شبكة الياف بصرية لمنظوم ة انصا	قابس	13		

																ف ومنظو مة ادب		
تم الغاء المشروع													70 000	70 000	201 6	اقتناء شاحنة لرفع السيارا ت	قابس	14
تم فسخ العقد	30%	60%	50 000										50 000	50 000	201 6	اقتناء اجهزة مراقبة	قابس	15
انتهت الاشغال	100 %	100 %	30 000					30 00 0					30 000	30 000	201 6	اقتناء اثاث لقاعة الاجتما عات بحي المنارة	قابس	16

17	قابس	اشغال تهيئة بالمرك ب الرياض ي	201 6	100 000	100 000									15 9 62 6						159 626	100 %	100 %	انتتهت الاشغال
18	قابس	دراسات	201 6	20 000	20 000									20 00 0						20 000	100 %	100 %	انتتهت الاشغال
19	قابس	تجميل المدينة (الميزا نية التسار كية)	201 6	120 000										96 23 7						96 237	100 %	100 %	انتتهت الاشغال
20	قابس	تهذيب حي المنارة شنتش	201 5	900 000																768 947	100 %	100 %	انتتهت الاشغال

21	قابس	تهذيب حي الازدهار	201 5	900 000	90 0 00 0	86 4 96 1	100 %	100 %	864 961	انتهت الاشغال
22	قابس	تهذيب حي سانبي قالية	201 6	1 500 000	1 50 0 00 0	1 25 8 94 7	100 %	100 %	1 258 947	انتهت الاشغال
مجموع بلدية قابس				6 466 000						

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017

ملاحظات تشخص المشاريع المعطلة او الموجلة او الملغاة	الانجاز المالي %	الانجاز المادي %	الكلفة المحينة (بالدينار)	رزمة صرف الاعتمادات					مصادر التمويل				الكلفة الاولية(بالدينار)	سنة البرمج ة	المشاريع	البلدية	ع/ر		
				مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي	مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض						تمويل ذاتي	
اوشكت الاشغال على الانتهاء	60%	90%	1 079 790									252 000	400 000	648 000	1 300 000	201 7	تعبيد الطرقات	قابس	1
انتهت الاشغال	200 000	200 000	200 000											200 000	201 7	التنوير العمومي	قابس	2	
تم انجاز المتعلق بسوق باب بحر وتعطل القسط الاخر لاسباب عقارية	200 000	100%	148 000													201 7	تهيئة الاسواق البلدية	قابس	3

تم انجاز قسط الهندسة المدينة و بصدد اعداد استشارة لقسط اقتناء المعدات	100 %	100%	115 000									350 000	350 000	201 7	تهيئة المنشآت الرياضية	قابس	4
طلب عروض غير مثمر وتاجيل الصفقة الى 2018												350 000	350 000	201 7	اقتناء شاحنة طاغطة	قابس	5
انتهت الاشغال	100 %	100%	18 000				18 000					37 000	37 000	201 7	تهيئة الارشيف	قابس	6
تم اعداد الدراسا ت	100 %	100%	200 000				90 000					200 000	200 000	201 7	دراسات	قابس	7
													2 987 000		مجموع بلدية قابس		

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

الولاية : قابس

ملاحظات تشخص المشاريع المعطلة او المؤجلة او الملغاة	الانجاز المالي %	الانجاز المادي %	الكلفة المحينة (بالدينار)	رزمة صرف الاعتمادات				مصادر التمويل				الكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرمج ة	المشاريع	البلدية	ع/ر	
				مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي	مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة						قرض
مرحلة فرز العروض										188 000	750 000	362 000	1 300 000	2018	تعبيد الطرقات	قابس	1
انتهت الاشغال	90%	100%										200 000	200 000	2018	التنوير العمومي	قابس	2
انتهت الاشغال	100 %	100%	195 000									200 000	200 000	2018	اشغال الصيانة والتعهد	قابس	3
تم انجاز القسط الخاص تعلية السياج الداخلي بالمركب الرياضي	100 %	100%	23 000									96 000	96 000	2018	تهيئة المنشآت الرياضية	قابس	4
تهيئة القاعة	100 %	100%	35 000														

تم اقتناء سيارة في حدود 98 ادا	100 %	100%										143 000	143 000	2018	اقتناء وسائل نقل	قابس	5
تمت المصادقة على الصفقة بتاريخ /8/9 2019			529 000									730 000	730 000	2018	اقتناء معدات نظافة	قابس	6
اقتناء حواجز حديدية	100 %	100%	42 000														
اقتناء مكيفات	100 %	100%	25 000														
بصد اعداد استشارة لاقتناء اثاث للادارة الجديدة			98 000									165 000	165 000	2018	اقتناء تجهيزات ادارية مختلفة	قابس	7
تم التزود بالمعدات	100 %	100%	60 000									50 000	50 000	2018	اقتناء تجهيزات اعلامية	قابس	8
الاشغال متواصلة	70%	80%	489 000									470 000	470 000	2018	المنشات تهيئة البلدية(مستودع الهادي شاكر)	قابس	9
																	مجموع بلدية قابس
																	2 884 000

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : قابس

ملاحظات تشخيص المشاريع المعطلة او المؤجلة او الملغاة	الانجاز المالي %	الانجاز المادي %	الكلفة المحينة (بالدينار) (ر)	رزمة صرف الاعتمادات				مصادر التمويل				الكلفة الاولية(بالدينار) (ر)	سنة البرمجة	المشاريع	البلدية	ع/ر	
				مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي	مصادر اخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة						قرض
اعداد ملف طلب العروض										298 000	300 000	602 000	1 200 000	201 9	تعبيد الطرقات	قابس	1
مرحلة												200	200 000	201	التتوير	قابس	2

فرز العروض												000		9	العمومي		
الاشغال متواصلة	50%											200 000	200 000	201 9	صيانة الطرق	قابس	3
الاشغال متواصلة	50%											200 000	200 000	201 9	تبليط الارصفة	قابس	4
انتهت الاشغال	100%											75 000	75 000	201 9	بناء سياج دائرة	قابس	5
مرحلة اعداد الاستشارة												32 000	32 000	201 9	المركب الصحي بالمستودع	قابس	6
												1 200 000	1 200 000	201 9	معدات النظافة -اطارية	قابس	7
اعداد ملف طلب العروض												100 000	100 000	201 9	تجهيزات ادارية	قابس	8
عدم توفر الاعتمادا												70 000	70 000	201 9	تجهيزات اعلامية	قابس	9

تأ																		
عدم توفر الاعتمادات													250 000	250 000	201 9	دراسات	قابس	10
														3 527 000				

