

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : GABES

Période(trimestre) : 1er Trimestre 2017

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

La commune de Gabes envisage la réalisation de 4 projets programmés dans son PDUGL de l'année 2017.

Pendant le 1^{er} trimestre de 2017, on a procédé au tri des 4 projets (1 projet de catégorie B et 3 projets de catégorie C).

Il ressort de l'opération du tri, que ces projets ne sont pas concernés par des problèmes d'acquisition de terrains ou de déplacement de personnes affectées par ces projets.

Les 4 projets sont en cours de préparation des études et dont les commandes ne sont pas lancées (voirie (B), aménagement palais municipal (C), l'aménagements du parc municipal (C)).

Le PGES requis pour le projet de voirie est au stade de (préparation des TDR, désignation du consultant/BE, préparation de la version provisoire, consultation publique, validation, préparé et incéré au DAO ...)

NB : 3 copies des fiches de TRI environnemental et social des 4 projets sont en annexe

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEA C	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validé															
1	Voirie (programme 2016)	X		X		-		X		X		X				Néant		Néant	Néant	PGES en cours préparation, à inclure dans le DAO
2	Voirie (programme 2017)		X	-	-	X										Néant		Néant	Néant	CGEAC incluses dans le DAO en cours de préparation
3	<i>Aménagement du palais municipal</i>		X	-	-	X	-	-		X		X				Néant		Néant	Néant	CGEAC incluses dans le DAO en cours de préparation
4	<i>Aménagement du parc municipal</i>		X	-	-	X				X		X				Néant		Néant	Néant	CGEAC incluses dans le DAO en cours de préparation

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il ya lieu,)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie)	: 1 projet de catégorie B / 3 projets de catégorie C
Nb de PGES ou CGEAC réalisés	: 0 PGES / 3 CGEAC
Nb de consultations publiques réalisées	: 0
Nb de PGES validés	: 0

c) Aspects fonciers

Pour chaque projet : Pour tous les 3 projets programmés, Il n'y a pas de problèmes fonciers ou de réinstallation de personnes affectées par ces projets.

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : NEANT

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
Nb Total		Total surface					

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable: NEANT

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire: NEANT

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières: NEANT

- Nombre/Surface :
- Acquisitions finalisées/en cours :
- Coûts induits :

Formulaire à remplir en cas d'expropriation : NEANT

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif : NEANT

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²) :
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²) :
- Surface totale occupée temporairement (en m²) :
- Surface totale expropriée (en m²) :
- Nombre de plan de réinstallation :
- Difficultés rencontrées :
- Coûts induits :

d) Dossiers des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

République Tunisienne
Projet de développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : GABES

Période(trimestre) : 1er trimestre 2017

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Jusqu'à la fin du premier trimestre, tous les projets programmés dans le PDUGL 2017 de la commune ne sont pas arrivés au stade de mise en œuvre.

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Voirie et trottoirs Programme 2016	1.200.000	1.200.000	252.000	-	AF 498.000 Prêt 450.000 voies au centre ville et arrondissements	X		
2	Voirie et trottoirs Programme 2017	1.300.000		252.000		AF :648.000 Prêt :400.000		X		
3	<i>Aménagement du palais municipal</i>	750.000	750.000	-	-	AF 400.000 Prêt 350.000	<i>palais municipal</i>	X (appel d'offre)		
4	<i>Aménagement du parc municipal</i>	100.000	100.000	100.000		AF 50.000 Prêt 50.000	<i>parc municipal</i>	X (appel d'offre)		

c) **Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet : NEANT (tous les projets sont en phase de conception)**

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation et maintenance				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune :GABES	
Nom du point focal: MME Lilia JRADI	
Trimestre (1 ^{er} trimestre 2017)	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	25
Résumé synthétique du type de plaintes :	Construction anarchiques /propreté/éclairage publics.....
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	25
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	Néant
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif (PDUGL):

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0.
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0

- Difficultés rencontrées : Néant
- Coûts induits : 0

e) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

Date

**Le Responsable du suivi environnemental et social
de la commune de**

Mr